



ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI. Data compilazione 03 / 04 / 2020. Regione TOSCANA, Provincia Pistoia, Comune Monsummano Terme, Località abitata Monsummano Terme. Identificativo Aggregato Strutturale 0000288099, Identificativo Unità Strutturale 999. Indirizzo Via Enrico Fermi, Denominazione Uffici tecnici comunali.

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI. POSIZIONE NELL'AGGREGATO Isolata No, 14 Interna No, D'estremità No, D'angolo No. FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) Si. UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA No, 17 Chiesa No, Teatro No, Torre/campanile/ciminiera No, Altro No. NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 2, 19 PIANI INTERRATI 0. ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) ≤2,50, 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 7. VOLUME UNICO SU AC No, 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 777. STRUTTURA PORTANTE VERTICALE C.a., 26 CORDOLI O CATENE No. TIPO MURATURA Buona, 27 PILASTRI ISOLATI No, 28 PIANO PILOTIS No, 29 SOPRAELEVAZIONI No. DANNO STRUTTURALE Medio - grave, 31 STATO MANUTENTIVO Carente. PROPRIETÀ 32 Pubblica, 33 Privata. MORFOLOGIA Pianeggiante. UBICAZIONE 35 Sotto versante incombente o forte pendio, 36 Sopra versante incombente o cresta. MICROZONAZIONE SISMICA 37 Zona MS (condizione peggiore) Stabile, 38 Frana No, 39 Liquefazione No, 40 Faglia attiva e capace No, 41 Cedimenti differenziali No, 42 Cavità sotterranee No. GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA 43 Interferente con l'edificio strategico, 44 A monte, 45 A valle, 47 Area alluvionabile No.

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE. 48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA Coordinamento interventi 001, Soccorso sanitario 002, Intervento operativo 003, Altro 007. 49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA Ccs, Dicomac, Com, Coi, Coc, 49b Ricovero in emergenza. DESTINAZIONE D'USO 50 Uso originario, 51 Uso attuale S37. 52 ANNO DI PROGETTAZIONE, 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1978. ESPOSIZIONE 54 Persone mediamente presenti 0, 55 Ore fruizione nel giorno 0, 56 Mesi fruizione nell'anno 0. INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI 57 Interventi dopo la costruzione No, 58 Anno. 59 Ampliamenti, 60 Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%, 61 Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso, 62 Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale, 63 Interventi di miglioramento/adequamento sismico, 64 Interventi di sola riparazione dei danni strutturali, 65 Altro. EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA 66 Codice evento, 67 Data 00 / 00 / 0000, 68 Tipo intervento, 69 Codice evento, 70 Data 00 / 00 / 0000, 71 Tipo intervento, 72 Codice evento, 73 Data 00 / 00 / 0000, 74 Tipo intervento. 75 VERIFICA SISMICA Effettuata (cofinanziata da DPC), Effettuata (altri finanziamenti), Non effettuata.